REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI CUNEO

COMUNE DI LAGNASCO

PROGETTISTA:

GIL ROBERTO ARCHITETTO

Via Donaudi, 35
12037 SALUZZO (CN)

tel. 0175.063733
cell. 335.6020711
P.IVA: 03854480047
architettogilroberto@gmail.com

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI CUNEO
- 540 -
ARCHITETTO ROBERTO GILI

RICHIEDENTE:

COMUNE di LAGNASCO
Piazza Umberto I nr. 2
12030 LAGNASCO (CN)

P.IVA 00568590046
C.F. 85000750043

PROGETTO ESECUTIVO
ai sensi del D.L.gs 50/2016 e dell'Art. 33 del D.P.R. 207/2010

PROGETTO DI: ADEGUAMENTO SISMICO, SOSTITUZIONE EDILIZIA E RICONVERSIONE FUNZIONALE CON RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA PRIMARIA

Indirizzo cantiere:
Piazza Umberto I nr. 13
12030 LAGNASCO (CN)
Catasto terreni: foglio 14, mappale 154

OGGETTO:	Cronoprogramma delle lavorazioni	TAVOLA
SCALA:	/	A9
DATA:	4 Ottobre 2021	

Nome attività	Durata
Allestimento del cantiere	9 g
Preparazione delle aree di cantiere	1 g
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1 g
Apprestamenti del cantiere	4 g
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei mate	1 g
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1 g
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	1 g
Montaggio del ponteggio metallico fisso	2 g
Impianti di servizio del cantiere	5 g
Montaggio della gru a torre	1 g
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1 g
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1 g
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmo	1 g
Realizzazione di impianto idrico del cantiere	1 g
Rimozione di impianti	5 g
Rimozione di impianti elettrici	3 g
Rimozione di impianti termici	2 g
Demolizione di interi fabbricati con mezzi meccanici	6 g
Demolizione di tramezzature eseguita a mano	3 g
Demolizione di interi fabbricati con struttura in c.a. con mezzi i	3 g
Fondazioni	7 g
Scavi a ristetti	2 g
Scavo di sbancamento	2 g
Strutture in fondazione in c.a.	5 g
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondaz	2 g
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fo	2 g
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	2 g
Strutture in elevazione in c.a.	10 g
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione	4 g
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazic	3 g
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione	3 g
Rimodulazione spazi interni	8 g
Realizzazione di tramezzature interne	4 g
Realizzazione di tamponature	4 g
Coperture in latero-cemento	4 g
Applicazione esterna di pannelli isolanti su coperture orizzonta	3 g
Montaggio di scossaline e canali di gronda	1 g
Impianti	9 g
Impianto elettrico	4 g
Realizzazione di impianto elettrico	3 g
Realizzazione di impianto antintrusione	1 g
Impianto termico	5 g
Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per i	2 g
Installazione di valvole termostatiche	3 g
Tamponatura isolata a cappotto	10 g
Formazione intonaci esterni industrializzati	5 g
Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali	5 g
Tinteggiatura di superfici esterne	5 g
Rimozione di rivestimenti PARTE ESISTENTE	4 g
Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni	4 g
Impianto d'illuminazione PARTE ESISTENTE	6 g
Realizzazione di impianto di illuminazione ad alta efficienza	3 g
Installazione di sensori di presenza per impianto d'illuminazior	3 g
Posa reti elettrosaldate	10 g
Perforazioni in elementi opachi	3 g
Consolidamento di muratura con applicazione di rete elettrosa	7 g
Rifacimento intonaco e pitturazioni interne	20 g
Formazione intonaci interni (tradizionali)	5 g
Realizzazione di controsoffitti	5 g
Tinteggiatura di superfici interne	3 g
Impianto idrico-sanitario	2 g
Montaggio di apparecchi igienico sanitari	2 g
Rifacimento intonaco e pitturazioni esterne PARTE ESISTENTI	32 g
Spicconatura di intonaci esterni a vivo di muro	5 g
Formazione intonaci esterni tradizionali	5 g
Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali	4 g
Tinteggiatura di superfici esterne	3 g
Smobilizzo del cantiere	7 g
Smontaggio del ponteggio metallico fisso	2 g
Smontaggio della gru a torre	1 g
Smobilizzo del cantiere	2 g
Pulizia generale dell'area di cantiere	2 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA